

**PROTOKÓL Nr 5/2011**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**w dniu 27 września 2011 r.**

Rada Gminy Bojszowy  
43-230 Bojszowy  
ul. Galkowa 35

**I. Temat posiedzenia:**

"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej im. Józefa Kassolika przy ul. Żubrów 13" w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

**II. Obecni na posiedzeniu:**

Pięciu członków Komisji – zgodnie z listą obecności.

Kierownik Ref. Infrastruktury Technicznej, Społecznej i Edukacji – Wojciech Boruciński

**III. Przebieg posiedzenia:**

Przewodniczący Komisji p. Stanisław Biela powitał zaproszonego gościa oraz członków Komisji Rewizyjnej.

Kierownik Ref. Infrastruktury Technicznej, Społecznej i Edukacji p. Wojciech Boruciński szczegółowo przedstawił procedurę w zakresie ogłoszenia, wyboru wykonawcy oraz dokumentacji związanej z "Budową wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej im. Józefa Kassolika przy ul. Żubrów 13" w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Komisja przeprowadziła kontrolę dokumentacji w zakresie:

lp.	ZAKRES	TERMIN	UWAGI
1	ogłoszenie o zamówieniu nr 114624 - 2010 r.	22.04.2010 r.	bez uwag
2	zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Tz.	6.05.2010 r.	bez uwag
3	procedura złożenia ofert	Złożono 4 oferty - wszystkie spełniały warunki SIWZ 10.05.2010r.	bez uwag
4	wybór najkorzystniejszej oferty	Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT - Ilona Stańczyk, Dąbrowa Górnicza cena brutto: 466 995,43 zł 25.05.2010r.	bez uwag
5	zawarcie umowy z wykonawcą	umowa nr 30/10 z dnia 31.05.2010 r. termin realizacji: 10.07.2010 r.	bez uwag
6	przekazanie placu budowy	1.06.2010 r.	bez uwag
7	protokół robót zamiennych i uzupełniających	14.06.2010 r.	uwaga nr 1
8	protokół wykonania robót dodatkowych (zamówienie z wolnej ręki)	14.06.2010 r. - w dniu 22.06.2010 r. zawarta umowa nr 34/10 z firmą GRETASPORT, wartość robót brutto: 54 813,94 zł. Termin realizacji: 10.07.2010r.	uwaga nr 2

9	Korespondencja wykonawcy w sprawie przedłużenia terminu zakończenia robót głównych i dodatkowych	pismo wpłynęło do Urzędu Gminy w dn. 7.07.2010 r. dot. przedłużenia terminu zakończenia robót z dn. 10.07.2010 r. do dnia 31.07.2010 r.	bez uwag
10	aneks nr 1 do umowy głównej i na roboty dodatkowe	8.07.2010 r.	bez uwag
11	zgłoszenie do odbioru końcowego	Pismo wpłynęło do Urzędu Gminy w dn. 30.07.2010 r. Odebranie wyznaczono na dzień 6.08.2010 r.	bez uwag
12	protokół odbioru końcowego wraz z dokumentacją odbioru z certyfikatem i atestami jakości	6.08.2010 r.	bez uwag

#### UWAGA NR 1

Zgodnie ze sporządzonym protokołem wystąpiła konieczność wykonania następujących robót zamiennych i uzupełniających:

- 1) Naniesienie linii wydzielających boisko od piłki nożnej, zamiast linii wydzielających boisko do piłki ręcznej.
- 2) Dostawa bramek do piłki nożnej zamiast bramek do piłki ręcznej.
- 3) Zwiększenie szerokości stref bezpieczeństwa za bramkami.
- 4) Wykonanie dodatkowych drenów.
- 5) Zwiększenie ilości oświetlenia.
- 6) Montaż stojaków jednosłupowych do koszykówki o większym wysięgniku.
- 7) Wykonanie wrót wjazdowych oraz furtki, zamiast drugich wrót.

#### UWAGA NR 2

W związku ze sporządzonym w dniu 14.06.2010 r. protokołem konieczności nr 1 dotyczącym wykonania robót dodatkowych w postępowaniu, w trybie „zamówienia z wolnej ręki”, w trakcie negocjacji w dniu 21.06.2010 r. ustalono warunki:

- 1) Wykonania studni chłonnej.
- 2) Montażu rozdzielnicy oświetlenia.
- 3) Wykonania piłko-chwytyłów za bramkami do piłki nożnej.
- 4) Usunięcia karpin drzew.
- 5) Zasypania dołów po usuniętych karpinach.
- 6) Ułożenia geowłókniny wokół ciągów drenarskich na całym boisku.

Całość dokumentów z tego postępowania zebrana w osobnej teczce.

Po zapoznaniu się z całością dokumentacji, Komisja nie wnosi żadnych uwag dotyczących realizacji zadania.

#### ***IV. Przyjęcie protokołu***

Komisja Rewizyjna jednogłośnie (5 głosów „za”) przyjęła protokół nr 4/2011 z posiedzenia z dnia 24 sierpnia 2011 r.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolowała: Krystyna Knopek

27.09.2011 r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Komisji Rewizyjnej

  
Stanisław Biela