

PROTOKÓŁ NR 8/2013 **Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej** **w dniu 24 października 2013r**

Obecni – Członkowie komisji oraz zaproszeni goście według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia;

1. Zapoznanie się ze stanem zaawansowania inwestycji gminnych.
2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Komisji Stanisław Biela, który powitał zebranych radnych oraz zaproszonego na posiedzenie komisji Kierownika Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Pana Wojciecha Borucińskiego.

Ad.1.

Przewodniczący komisji poprosił o zabranie głosu Pana Wojciecha Borucińskiego i przedstawienie stanu zaawansowania inwestycji w naszej gminie.

Inwestycja nr1. Modernizacja ul Św. Jana

16 października rozpoczęto procedurę odbioru końcowego ul. Św. Jana, gdzie termin zakończenia prac upływa 30 października 2013 r. Stwierdzono około 40 punktów do wykonania poprawek. W większości są to prace kosmetyczne oraz uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego drogi. Trwają rozmowy z firmą TAURON o przełożenie słupa energetycznego typu „A-maszt” przy OSP Bojszowy.

W trakcie przebudowy kanalizacji deszczowej powstała niedogodność dla mieszkańców, ponieważ przy chwilowo niedrożnej kanalizacji wystąpiły opady deszczu.

Budowany jest również parking dla 29 samochodów obok kościoła w ciągu ulicy Równej. Zakończenie tych robót przewiduje się również na koniec października 2013 r. W ciągu ulicy Św. Jana od ul. Gościnniej do Jedlińskiej zabudowane zostanie oznakowanie pionowe jako „strefa zamieszkania”. Pojawia się w tym momencie problem z parkowaniem samochodów w tej strefie przy posesjach ze względu na brak wyznaczonych parkingów.

Inwestycja nr 2. rozbudowa GZOZ

Ze względu na panujące niekorzystne warunki atmosferyczne w trakcie budowy fundamentów, powstała potrzeba przesunięcia terminu odbioru końcowego na dzień 15 listopada 2013 r. Dodatkowo zlecono wybudowanie klimatyzacji, co nie pozwoliło na dokończenie prac przy podwieszaniu sufitu. Ponadto wynikła różnica poziomu stropu na starej części budynku, co trzeba było zniwelować z częścią nowo wybudowaną nie przerywając przyjmowania pacjentów w przychodni. Do końca października 2013 r. powinny zostać zakończone prace na zewnątrz budynku, łącznie z uporządkowaniem terenu wokół. Zastrzeżenia ze strony komisji do wykonawcy dotyczyły braku utrzymania należytego porządku na placu budowy.

Pozostałe inwestycje

Planuje się wykonać remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy Bojszowy przed zimą.

Na ulicy Bliskiej wykonano studnię oraz część kanalizacji w celu odprowadzenia wody tworzącej rozlewiska na tej ulicy.

Zwrócono również uwagę na powstałe zapadlisko na ulicy Bocianiej po wykonanym przekopie.

Ad.2. Sprawy bieżące

1. Odczytano pismo Pana Bronisława Jasińskiego załącznik nr 1 do protokołu.

Komisja po zapoznaniu się z treścią pisma postanowiła nie zajmować stanowiska w w/w sprawie.


2. Odczytano protokół nr 7/2013 z dnia 30 września 2013r. Treść protokołu została przyjęta jednogłośnie.

Na tym protokół zakończono i podpisano

Protokołował Krzysztof Ścierański



Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej



Stanisław Biela